

Installateurspraktikum bei der Firma Wildgruber GmbH in Finsing vom 04.05 bis 08.05.2015

<p>Montag:</p> <p>Unterwegs mit dem Kundendienstmonteur Herrn Stefan Allin</p>	<p>Am Montag haben wir bei einer Solarstation ein Zonenventil eingebaut, ein Membrandruckausdehnungsgefäß montiert und bei einer BWT-Anlage die Refillkartusche ausgetauscht.</p> <p>Eine neue Waschtischarmatur montiert und bei dem zweiten vorhandenen Waschtisch überprüft, warum das Kaltwasser nicht ging.</p>
<p>Mittwoch:</p> <p>Auf der Baustelle in der Feilitzschstraße in München dem Herrn Lenhart geholfen</p>	<p>Am Mittwoch haben wir auf einer Baustelle einen Wanddurchbruch vorgenommen, damit das DB20-Abwasserrohr im Keller montiert werden konnte. Außerdem wurde ein Loch in die Decke gebohrt um das DB20-Rohr mit der Regenrinne zu verbinden. Der entstandene Bauschutt wurde entsorgt.</p>
<p>Donnerstag:</p> <p>Unterwegs mit dem Kundendienstmonteur Herrn Stefan Allin</p>	<p>Am Donnerstag haben wir bei einem Gas-Brenner die Elektroden getauscht. Da in einer Wohnung das HT-Rohr mit einer Schraube angebohrt wurde, musste das Rohr ausgetauscht werden. Bei der WC-Drückerplatte wurde ein Loch hinter der Abdeckung reingeschnitten, damit die Kundschaft Tabletten zur Reinigung des Spülkastens reinlegen kann.</p> <p>Bei zwei Buderus-Heizkesseln wurden die Wartungen durchgeführt d.h. die Heizkessel wurden auseinander gebaut, die verschmutzten Teile gesäubert und defekte Teile ausgetauscht.</p>
<p>Freitag:</p> <p>Unterwegs mit dem Kundendienstmonteur Herrn Stefan Allin</p>	<p>Am Freitag haben wir bei einer Kundschaft die Ziegel auf dem Hausdach entfernt, da das Dach undicht war und ein Wasserschaden an der Schlafzimmerdecke zu erkennen war.</p> <p>Wir haben die Solarrohre unten abgedichtet und die Löcher in der Abdeckplatte unter den Dachziegeln abgeklebt.</p>
<p>Gesamteindruck des Installateurspraktikum:</p>	<p>Mein Gesamteindruck von dem Installateurspraktikum bei der Firma Wildgruber ist sehr positiv. Herr Hans Wildgruber(Firmeninhaber) und seine Mitarbeiter, Herr Stefan Allin und Herr Richard Lenhart sind sehr nett und freundlich. Alle auszuführenden Arbeiten wurden mir ausführlich erklärt z.B. wie der Buderus-Heizkessel funktioniert und was das Zonenventil bei der Solaranlage bewirkt.</p> <p>Sie haben mich nicht nur zuschauen und die Werkzeuge holen lassen sondern ich konnte aktiv mitarbeiten.</p>